

**План работ- Отчет по выполненным работам**  
по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2024 г.

	Виды работ	Сумма, ориентир млн. руб.	Факт исполнения	Сумма, млн. руб.	Источник финансов, плановый	Источник финансов, факт
1	Ремонт (замена) мусоропровода в 4 подъездах	3,4	Выполнено	3,38	р/счет СОИ	р/счет СОИ
2	Ремонт фасадных конструкций (балконы, м/п швы, нащельники, пром. альпинизм)	4,5	Выполнено	4,64	ФКР	р/счет СОИ
3	Ремонт кровли (восстановление г/изоляционного покрытия)	12,0	Не выполнено. Нет решения собственников	-	ФКР	
4	Ремонт лифтов	0,7	Выполнено	1,8	ФКР	р/счет СОИ
5	Модернизация системы отопления	0,7	Выполнено	0,24	ФКР	р/счет СОИ
6	Ремонт ХВС, ГВС, канализации	0,4	Выполнено	0,3	ФКР	р/счет СОИ
7	Ремонт подъездных входных групп и помещений 1 эт. При наличии средств на р/с).	3,0	Частичное выполнение (замена входных дверей в 6 подъездах). Перенесено на 2025 год	0,517	р/счет	р/счет СОИ
8	Ремонт системы п/пожарной автоматики и дымоудаления.	13,0	Не выполнено.	-	р/счет	
	<b>Всего:</b>	<b>37,7</b>		<b>10,877</b>		р/счет СОИ

Председатель Правления ТСН ТСЖ  
«Ильинский д.8»



Хоруженко Г.В.